

# 新病院完成までの予定

現病院で診療を継続しながらの49ヶ月間という非常に長い工事となります。大型車両の通行等により、騒音や振動の発生が予想されます。  
ご迷惑をおかけしますが、周辺の住民のみならずと来院される方々の安全と環境に最大限配慮し、工事を進めてまいります。



**新本館改築**  
平成20年8月～22年7月

新本館竣工後、スムーズに診療が行えるようトレーニングを行います。同時に機器の搬入や移転の準備を進めます。

**新本館開院**  
平成22年10月

現病院の本館・新館の機能を新本館へ移転します。入院患者さまは、新本館へ「仮設渡り廊下」で移動します。別館の精神神経科病棟は継続使用します。

**南館増改修**  
平成22年8月～23年10月

現病院の本館の一部を解体しながら改修・増築を行います。同時に渡り廊下の建築工事を進めます。

**南館供用開始**  
平成23年11月

トレーニング後、別館から南館へ引越を行います。この際も渡り廊下を使用することにより、患者さまは安全に移動することができます。

**立体駐車場新築**  
平成24年3月～8月

現病院のすべてを解体し、跡地に立体駐車場を建築します。同時に立体駐車場と渡り廊下をつなぐ工事をします。

**全事業完了**  
平成24年8月

※工事期間中、工事現場やその周辺にお気づきの点などがありましたら、市立病院改築推進課までお知らせください。




※イメージ図であり、色彩については今後決定します。

## 新任医師・退任医師紹介


**新任医師**  
麻酔科 徳山 英雄

十月二日より麻酔科で勤務している徳山英雄です。以前は北大病院で働いていました。慣れない点多くご迷惑をおかけすると思いたし、よろしくお願いいたします。



**脳外科 大森 義範**

十月より砂川市立病院脳神経外科に赴任となりました。空知の脳卒中医療に貢献したいと思いたし、よろしくお願いいたします。



**退任医師**  
脳神経外科 酒井 淳

麻酔科 目黒 泰輝



**第三中央処置室開設**  
十月二日より本館六階会議室が第三中央処置室に生まれ変わりました。ゆつたりとした四床の治療スペースができました。

## ……ヒューマンスクランブル……

**改築推進課 建設係二級建築士**  
上口 徹也

平成九年四月より事務局改築推進課建設係に勤務しております。現在の改築推進課は事務職三名、技術職三名の六名体制で業務を行っております。  
いよいよ改築工事も始まりました。工事期間は四九ヶ月という非常に長い工事となります。より良い新病院の完成を目指し、改築推進課一丸となって頑張っていきます。  
なお工事期間中、周辺の住民の皆様や来院される方々にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



**医療安全推進室 看護師長**  
尾西 孝一

はじめまして、医療安全推進室の尾西です。  
医療安全推進室は、平成八年から「医療の質を確保し、安心と信頼の医療を提供すること」を目標とし活動を開始しました。  
具体的には、医療従事者が関わることによる病院施設内でのいわゆる医療行為及び施設管理に起因するリスクの把握・評価・分析・再評価などを行い、病院内のシステム改善に取り組み活動を行っています。これからも、病院の目標を達成できるように努力していきたいと考えています。よろしくお願ひ致します。



**臨床工学科 技師**  
遠山 亮

三月に臨床工学技師国家試験に合格し砂川市立病院の臨床工学技師として勤務させていただくことになりました。現在は透析室での勤務となっており、三カ月が経ち業務にも少しずつ慣れてきました。自分の知識不足などまだまだ未熟な部分が多く、先輩の支えがあつての毎日となっております。これからも皆様にご迷惑かけますが、微力ではありますが皆様の力になれるよう努力いたしますので、なお一層のご指導・鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

